

## Neubau Feuerwehrhaus: Überblick über Kosten und Informationen im Gemeinderat (1)

Datum	Posten / Sachverhalt	Information über Kosten und Fördergelder, Planänderungen, Auftragsvergaben
GR-Sitzung 23.7.2019 [1]	Plan des Feuerwehrhauses wird erstmalig im GR vorgestellt	Erste, noch nicht abschließende Kostenschätzung: ca. <b>2.050.000 €</b> . Bürgermeister Singler erklärt, dass man 50 – 60% Förderung aus dem Ausgleichsstock erhalten könnte.
VA-Sitzung 3.12.2019 [2]	Einstellung von Geldern für das Feuerwehrhaus im Haushalt 2020	Im Haushalt für 2020 werden für den <b>Neubau des Feuerwehrhauses 2.228.000 €</b> eingeplant, davon: 150.000 € für Planung (Architekt) 2.055.000 € für Gebäude 23.000 € für Regenwasserzisterne  Für die <b>Gebäudeeinrichtung</b> werden <b>125.000 €</b> eingeplant, davon 35.000 € für die Küche.  Die Gemeinde könnte insgesamt für 2021 einen Zuschuss von ca. 900.000 € erhalten.
GR-Sitzung 28.04.2020 [3]	Änderungen gegenüber der Ursprungsplanung vom 23.7.2019 werden vorgestellt  Zustimmung zum Bauantrag	Vorgestellte Änderungen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schlauchturm wird vorerst nur im Rohbau errichtet</li> <li>• Aufstockung für das Gemeindearchiv; laut Herr Stiefvater erzeugt die Aufstockung verhältnismäßig geringe Mehrkosten &amp; ist nicht förderschädlich</li> </ul> → Eine aktualisierte Kostenschätzung soll in der nächsten GR-Sitzung vorgestellt werden.  Vorgestelltes Energiekonzept: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Photovoltaisch-thermische Anlage zur Wärme- &amp; Stromgewinnung auf dem Dach</li> <li>• gemeinsam mit DRK-Rettungswache: Phasenspeicher, Stromanschluss &amp; Notstromanschluss</li> <li>• Wärmepumpen Feuerwehr + DRK getrennt</li> <li>• kleines Windrad für nächtlichen Wärmepumpenbetrieb</li> </ul> → <b>Für das Energiekonzept wird mit einer Förderung von bis zu 35 % gerechnet.</b> (intern wurde auf eine Förderquote von bis zu 80 % = 180.000 – 200.000 € gehofft, wie dem GR in der Sitzung am 28.09.2021 mitgeteilt wurde) Zuschussanträge wurden laut Verwaltung schon seit Januar 2020 gestellt, es sind aber noch keine verbindlichen Zusagen eingegangen.

## Neubau Feuerwehrhaus: Überblick über Kosten und Informationen im Gemeinderat (2)

Datum	Posten / Sachverhalt	Information über Kosten und Fördergelder, Planänderungen, Auftragsvergaben
GR-Sitzung 30.06.2020 [4]	<p>Öffentlich: Planänderung; 1. Förderbescheid; Auftragsvergabe</p> <p><u>NÖ</u>: xxx</p>	<p>Öffentlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>TOP 1: Frageviertelstunde: Stefan Kaltenbach (Gesamtkommandant der FFFW Gutach im Breisgau): Verantwortliche der Feuerwehr wurden über die letzten Änderungen am Bauplan des Feuerwehrhauses vorab nicht ausführlich informiert. Verwaltung: <b>Bauplanänderung</b> war dringlich und obligat für die Baugenehmigung, da wegen des Brandschutzes ein <b>zweiten Fluchtweg</b> (2. Treppe, breitere, andere Türen) nötig ist.</li> <li>TOP 2 Bekanntgaben: <b>230.000 € Zuschuss vom Land</b> bewilligt (Fachförderung)</li> <li>TOP 4: Auftragsvergabe: <b>Erd-, Mauer- und Betonarbeiten</b> für <b>762.449,62 €</b> (745.670 € + 31.000 € für den Blitzschutz); Angebot liegt im kalkulierten Preisrahmen</li> </ul> <p><u>NÖ</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>xxx</li> </ul>
GR-Sitzung 22.09.2020 [5]	2. Förderbescheid; Auftragsvergabe	<p><b>450.000 € Zuschuss vom Land</b> bewilligt (Ausgleichsstock)</p> <p>Auftragsvergaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Gerüstarbeiten: 28.963,69 €</b></li> <li><b>Zimmererarbeiten: 309.765,29 €</b></li> <li><b>Blechner-/Dachdeckerarbeiten: 159.004,45 €</b></li> <li><b>Fenster/Haustürenarbeiten: 92.210,53 €</b></li> </ul> <p>→ Die Gerüstarbeiten liegen leicht über, die übrigen Gewerke unter den geplanten Kosten.</p>
GR-Sitzung 20.10.2020 [6]	Auftragsvergabe	Auftragsvergabe <b>Fahrstuhl: 37.236 €</b>

## Neubau Feuerwehrhaus: Überblick über Kosten und Informationen im Gemeinderat (3)

Datum	Posten / Sachverhalt	Information über Kosten und Fördergelder, Planänderungen, Auftragsvergaben
VA-Sitzung 24.11.2020 [7]	Einstellung von Geldern für das Feuerwehrhaus im Haushalt 2021	<p>Für das Feuerwehrhaus werden 2.338.000 € an Ausgaben für 2021f eingeplant. Für den Ausbau des Archivraums werden 15.000 € eingeplant.</p> <p>200.000 € Einnahmen werden durch den Landeszuschuss eingeplant. (<i>Teil der bereits bewilligten Zuschüsse, die in den GR-Sitzungen am 30.06.2020 (230.000 €) und am 22.09.2020 (450.000 €) bekanntgegeben wurden</i>)</p>
GR-Sitzung 22.06.2021 [8]	Auftragsvergaben; Verschiebung der Fertigstellung auf Mai 2022	<p>Auftragsvergaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tore: 27.655,60 €</b></li> <li>• <b>Trockenbau: 55.254,70 €</b></li> <li>• <b>Tischlerarbeiten / Türen: 62.889,12 €</b></li> <li>• <b>Fliesenarbeiten: 49.686,67 €</b></li> </ul> <p>→ Herr Adam: Alle Angebote liegen im kalkulierten Preisrahmen.</p> <p>Weitere Informationen der Verwaltung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rohbau ist soweit fertig → Richtfest am 25.06.2021</li> <li>• Bau der Rettungswache soll ab Mitte Oktober 2021 starten. Erst wenn dort die Roharbeiten abgeschlossen sind, folgen Außenanlage + Asphaltierung auf dem Gesamtareal. Erst danach macht Bezug des Feuerwehrhauses Sinn.</li> <li>• Eröffnung des Feuerwehrhauses ist am 1. Mai 2022 geplant.</li> <li>• Da es sich beim für das Feuerwehrhaus genutzten Holz größtenteils um Fertigbauteile &amp; Lagerware handelt, ist man von den Holzpreissteigerungen nicht betroffen.</li> <li>• <b>Projekt ist im Budget.</b> Bereits gestellte Zuschussanträge laufen, für d. Anlagentechnik (Eisspeicher, Windrad etc.) wird noch ein Antrag für eine erst im Juni 2021 neu aufgelegte Förderung gestellt. Das Fördervolumen reicht aus, um das Energiekonzept wie geplant umsetzen zu können. <b>Förderquote von bis zu 75 % für Heizung / Energiekonzept wird erwartet.</b></li> <li>• Die Verschiebung des Fertigstellungstermins von 2021 auf Mai 2022 wirkt sich nicht negativ auf die Fördergelder aus.</li> <li>• Verwaltung wird gebeten, die noch fehlenden Gewerke zeitnah auszuschreiben.</li> </ul>

## Neubau Feuerwehrhaus: Überblick über Kosten und Informationen im Gemeinderat (4)

Datum	Posten / Sachverhalt	Information über Kosten und Fördergelder, Planänderungen, Auftragsvergaben
GR-Sitzung 20.07.2021 [9]	Zwischenbericht Haushaltslage	Von eingeplanten 2.338.000 € wurden rund 1 Mio. € bereits ausgegeben. <i>(Im Sitzungsprotokoll d. Gemeinde werden hier <b>erstmalig öffentlich 2,6 Mio. € als Kostenvolumen genannt.</b>)</i> Der Ausbau des Archivs, für den 15.000 € eingeplant waren, wurde auf 2022 verschoben.
GR-Sitzung 28.09.2021 [10]	Auftragsvergabe; Vertagung der Aufträge für Haustechnik etc.; GR verlangt weitere Erläuterungen, Kostenaufstellung + Finanzierungsoptionen	<p>Auftragsvergaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Metallbauarbeiten: 129.089,96 €</b> (geplant waren ca. 100.000 €, Kostensteigerung wg. gestiegenen Stahlpreisen)</li> <li>• <b>Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsystem: 36.951,29 €</b></li> </ul> <p><b>Vertagte Aufträge: Gesamtvolumen von rund 1 Mio. €</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektrotechnik, Starkstromanlage, Notstromaggregat, Photovoltaik (~100.000 €), Wind- und Speichersystem (~ 7.500 €), IT-Verkabelung, Brandmeldeanlage: 408.936,12 €</li> <li>• Sanitärinstallation, Heizungsinstallation mit Rückkühler als Regenerationsquelle (um Eisspeicher etwas anzutauen wenn er komplett vereist ist) und Anschluss an einen Phasenspeicher: 406.483,70 €</li> <li>• Phasenspeicher (Eisspeicher): 104.732,73 € (Gesamtpreis; hiervon werden ca. 40.000 € vom DRK übernommen, da Heizung gemeinsam genutzt wird)</li> <li>• Dezentrale Lüftung: 91.865,40 € (mit Wärmerückgewinnung + Filter; zentrale Lüftung würde 180.000 – 200.000 € kosten)</li> </ul> <p>→ Gründe für Vertagung durch GR: fehlende klare Übersicht über die erwarteten Kosten d. Gesamtprojekts, der bisherigen / zukünftigen Ausgaben, erwartbaren Kostensteigerungen sowie Erläuterungen zu den plötzlichen Kostensteigerungen und möglichen Einsparmöglichkeiten. Erst wenn diese vorhanden sind und klar ist, wie die Gemeinde die Mehrkosten bewältigen kann, sollen die weiteren Aufträge vergeben werden.</p> <p>→ Hr. Adam: Gründe für Kostensteigerungen: Schwierige Ausschreibungssituation durch Unsicherheiten wg. Preissteigerungen &amp; Materialknappheit; kaum Angebote; <b>erwartete Zuschüsse in Höhe von 80% für die Heizungstechnik doch nicht bekommen.</b></p> <p>Hinzugekommene Posten (in ursprüngl. Kalk. nicht enthalten): Brandmeldeanlage, PV-Anlage, Mehraufwand für EDV-Anlage. Angebote TOP 12, 13, 16 + 17 trotz Preisanstieg stimmig.</p>

## Neubau Feuerwehrhaus: Überblick über Kosten und Informationen im Gemeinderat (5)

Datum	Posten / Sachverhalt	Information über Kosten und Fördergelder, Planänderungen, Auftragsvergaben
GR-Sitzung 19.10.2021 [11]	Auftragsvergaben; Diskussion Kostensteigerungen + Informationsfluss; es wird nur eine unvollständige Kostenplanung vorgelegt	<p>Auftragsvergaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Elektrotechnik, Starkstromanlage, Notstromaggregat, Photovoltaik, Wind- und Speichersystem, IT-Verkabelung, Brandmeldeanlage: 408.936,12 €</b></li> <li>• <b>Sanitärinstallation, Heizungsinstallation mit Rückkühler als Regenerationsquelle und Anschluss an einen Phasenspeicher: 406.483,70 €</b></li> <li>• <b>Phasenspeicher (Eisspeicher): 104.732,73 €</b> (Gesamtpreis; hiervon werden ca. 40.000 € vom DRK übernommen, da Heizung gemeinsam genutzt wird)</li> <li>• <b>Dezentrale Lüftung: 91.865,40 €</b></li> </ul> <p>Aktennotiz von Fr. Schäfer (ehemaliger Kämmerin):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gemeinde kann durch Eigenkapital die <b>Mehrkosten von ca. 656.000 €</b> bewältigen (Mehrkosten wg. Teuerung, nicht erhaltene Förderung, zusätzliche Posten wie PV-Anlage, Mehraufwand für EDV-Anlage, Lüftung)</li> </ul> <p><b><u>Verwaltung kann keine vollständige aktualisierte Kostenkalkulation vorlegen.</u></b></p> <p>Annette Linder (ÖL) stellt anhand der bisher d. Gemeinderat vorgelegten Zahlen und Aufträge folgende Übersicht vor (weder Verwaltung noch Architekt Stiefvater widersprechen d. Zahlen):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bislang Aufträge für rund 1,75 Mio. € vergeben.</b></li> <li>• <b>Noch zu vergebende Aufträge für rund 1,35 Mio. €</b> ausstehend.</li> <li>• <b>Für einige Posten + Aufträge liegen noch gar keine Kalkulationen vor</b> (Außenanlage inkl. Asphaltierung, Präsentationsmittel Versammlungsraum,...)</li> <li>• <b>Fördergelder in Höhe von 680.000 € bewilligt.</b></li> <li>• <b>Fazit: Kostensteigerung von 2,3 Mio. € auf mind. 3,1 Mio. €, aufgrund noch ausstehender Kalkulationen sind eher 3,2 – 3,3 Mio. € realistisch.</b></li> </ul>
GR-Sitzung 16.11.2021 [12]	Auftragsvergabe	<p>Auftragsvergabe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Turmverkleidung mit Holz: 28.844,28 €</b></li> </ul>

## Neubau Feuerwehrhaus: Überblick über Kosten und Informationen im Gemeinderat (6)

Datum	Posten / Sachverhalt	Information über Kosten und Fördergelder, Planänderungen, Auftragsvergaben
GR-Sitzung 26.01.2022 [13]	Information	<ul style="list-style-type: none"> <li>Besprechung mit Fraktionsvorsitzenden soll nun monatlich stattfinden</li> <li>Eröffnung des Feuerwehrhauses am 1. Mai 2022 laut Verwaltung weiterhin realistisch</li> </ul>
GR-Sitzung 22.02.2022 [14]	Auftragsvergabe  Ankündigung Kosten EDV  Fraktionsübergreifende mündliche Einforderung Kostenaufstellung	Auftragsvergabe: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Funk</b> (Funkzentrale 21.097,80 €+ Antennenumsetzung 7.996,60 €): <b>29.094,40 €</b></li> <li><b>Abgasanlage: 24.000,99 €</b></li> </ul> Die <b>Kosten für die EDV</b> waren bislang in der Kalkulation nicht enthalten und werden sich laut Wencke Heß (Bauamt) auf rund <b>80.000 €</b> belaufen.  Annette Linder (ÖL) fordert eine Baukostenaufstellung für die nächste Sitzung an, die Fraktionsvorsitzenden von FWV und CDU schließen sich an.
GR-Sitzung 22.03.2022 [15]	Auftragsvergabe  Ankündigung der Kostenaufstellung für die nächste GR-Sitzung; schriftlicher ÖL-Antrag zur Kostenaufstellung	Auftragsvergabe: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Einrichtungsgegenstände</b> (Tische, Schränke, etc): <b>49.044,14 €</b></li> <li><b>Küchenausstattung</b> (Spülmaschine + Cerankochfeld enthalten; Dunstabzug muss nachträglich noch ergänzt werden): <b>18.400,97 €</b></li> </ul> Verwaltung kündigt unter TOP 2 Bekanntgaben an, in der nächsten Sitzung die Kostenaufstellung vorzulegen. Die Ök reicht ergänzend einen schriftlichen Antrag zur <b>Kostenaufstellung</b> ein.
GR-Sitzung 03.05.2022	Auftragsvergabe  Kostenaufstellung und -erläuterung durch die Verwaltung vertagt	Auftragsvergabe: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Maler- und Lackierarbeiten: 37.725,86 €</b></li> <li><b>Tiefbauarbeiten für Außenanlage und Regenwasserversickerung: 366.811,91 €</b></li> <li><b>Bodenbeschichtungsarbeiten: 44.414,67 €</b></li> <li><b>Regenwasserzisternen: 11.416,43 €</b></li> </ul> <b>Kostenaufstellung</b> von der Verwaltung <b>erneut vertagt</b> ; erste (Teil-?) <b>aufstellung bisheriger Ausgaben</b> ausgehändigt.

## Dem Gemeinderat (öffentlich) bekannte Kostenkalkulationen:

### Für das Feuerwehrhaus:

- 3.12.2019: Planansatz für Haushalt 2020:
  - **Feuerwehrhaus: 2.228.000 €** (davon: 150.000 € für Planung, 2.055.000 € für Gebäude, 23.000 € für Regenwasserzisterne)
- 30.06.2020 (**NÖ**):
  - xxx
- 24.11.2020: Planansatz für Haushalt 2021:
  - Feuerwehrhaus: **2.338.000 €**
- 20.07.2021:
  - Im Sitzungsprotokoll der Gemeinde werden beim Haushaltszwischenbericht **2,6 Mio. €** angegeben (in der Sitzung war weiterhin von 2.338.000 € die Rede).
- 19.10.2021:
  - Aktennotiz von Fr. Schäfer (ehemaliger Kämmerin): Gemeinde kann durch Eigenkapital die **Mehrkosten von ca. 656.000 €** bewältigen. Die **Verwaltung** selbst **kann jedoch keine umfassende aktualisierte Kostenkalkulation vorlegen.**
  - Annette Linder stellt anhand der bisher dem Gemeinderat vorgelegten Zahlen und Aufträge folgende Übersicht vor (weder Verwaltung noch Architekt Stiefvater widersprechen d. Zahlen):
    - Bislang Aufträge für rund 1,75 Mio. € vergeben.
    - Noch zu vergebende Aufträge für rund 1,35 Mio. € ausstehend.
    - Für einige Posten + Aufträge liegen noch gar keine Kalkulationen vor (Außenanlage inkl. Asphaltierung, Präsentationsmittel Versammlungsraum,...)
    - Fördergelder in Höhe von 680.000 € bewilligt.
  - Fazit: **Kostensteigerung von 2,3 Mio. € auf mind. 3,1 Mio. €, aufgrund noch ausstehender Kalkulationen sind eher 3,2 – 3,3 Mio. € realistisch.**

**Für den Archivinnenausbau: 15.000 €** (Stand 24.11.2020 im Planansatz für Haushalt 2021)

**Für die Gebäudeeinrichtung: 125.000 €** (davon 35.000 € für die Küche) (Stand 3.12.2019: Planansatz für Haushalt 2020)

## **Kosten der durch den Gemeinderat bislang vergebenen Aufträge: 3.372.928,52 € (inkl. Aufträge vom 03.05.2022)**

- Erd-, Mauer- und Betonarbeiten: 762.449,62 €
- Gerüstarbeiten: 28.963,69 €
- Zimmererarbeiten: 309.765,29 €
- Blechner-/Dachdeckerarbeiten: 159.004,45 €
- Fenster/Haustürenarbeiten: 92.210,53 €
- Fahrstuhl: 37.236 €
- Tore: 27.655,60 €
- Trockenbau: 55.254,70 €
- Tischlerarbeiten / Türen: 62.889,12 €
- Fliesenarbeiten: 49.686,67 €
- Metallbauarbeiten: 129.089,96 €
- Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsystem: 36.951,29 € → Stand 28.09.2021: 1.751.156,92 €
- Elektrotechnik, Starkstromanlage, Notstromaggregat, Photovoltaik, Wind- und Speichersystem, IT-Verkabelung, Brandmeldeanlage: 408.936,12 €
- Sanitärinstallation, Heizungsinstallation mit Rückkühler als Regenerationsquelle und Anschluss an einen Phasenspeicher: 406.483,70 €
- Phasenspeicher (Eisspeicher): 104.732,73 € (Gesamtpreis; hiervon werden ca. 40.000 € vom DRK übernommen, da Heizung gemeinsam genutzt wird)
- Dezentrale Lüftung: 91.865,40 €
- Turmverkleidung mit Holz: 28.844,28 €
- Funk (Funkzentrale 21.097,80 €+ Antennenumsetzung 7.996,60 €): 29.094,40 €
- Abgasanlage: 24.000,99 €
- Einrichtungsgegenstände (Tische, Schränke, etc): 49.044,14 €
- Küchenausstattung (Spülmaschine + Cerankochfeld enthalten; Dunstabzug muss nachträglich noch ergänzt werden): 18.400,97 €
- Maler- und Lackierarbeiten: 37.725,86 € (am 19.10.2021 mit 53.000 € kalkuliert, nun nur günstiger, weil verschiedene Posten des Auftrags nun verzichtet wird)
- Tiefbauarbeiten für Außenanlage und Regenwasserversickerung: 366.811,91 €
- Bodenbeschichtungsarbeiten: 44.414,67 €
- Regenwasserzisternen: 11.416,43 € (waren mit 23.000 € am 3.12.2021 angesetzt)



## Fehlende Gewerke & noch nicht berücksichtigte Posten: 302.554,89 € + x

- **Planung: 150.000 €** (am 3.12.20219 angesetzt, Architektenkosten, soll laut Hr. Adam am 18.10.2021 so bleiben)
- **Gebäudeeinrichtung:**
  - Planansatz: 125.000 € (davon 35.000 € für die Küche) (am 3.12.20219 angesetzt, soll laut Hr. Adam am 18.10.2021 so bleiben)  
→ Küchenausstattung soll für Nutzung bei Großschadenslage / Katastrophenfall ausgelegt werden)
  - 22.03.2022: Für Einrichtungsgegenstände und Küchenausstattung wurden Aufträge in Höhe von 67.445,11 € vergeben.
  - **57.554,89 € Restbudget**
- **Ausbau Archivraum: 15.000 €** (am 24.11.2020 angesetzt)
- **Präsentationsmittel Versammlungsraum xxx €**
- **EDV: 80.000 €** (von Fr. Heß in der GR-Sitzung am 22.02.2022 bekanntgegeben)
- **Umsetzung Antennenmast:** Zusatzkosten für Metallbau- und Elektrofachbetrieb
- ...

## Höhe der dem Gemeinderat bekannten feststehenden Fördergelder: 680.000 €

- 03.12.2019: Zuschüsse in Gesamthöhe von bis zu 900.000 € erwartet
- 28.04.2020: Für das Energiekonzept rechnet Herr Adam mit einer Förderung von bis zu 35 %.
- 30.06.2020: **230.000 €** Zuschuss vom Land bewilligt (Fachförderung)
- 22.09.2020: **450.000 €** Zuschuss vom Land bewilligt (Ausgleichsstock)
- 24.11.2020: 200.000 € Einnahmen werden durch den Landeszuschuss im Haushalt für 2021 eingeplant. → *(Teil der bereits bewilligten Zuschüsse, die in den GR-Sitzungen am 30.06.2020 (230.000 €) und am 22.09.2020 (450.000 €) bekanntgegeben wurden)*
- 22.06.2021: Bereits gestellte Zuschussanträge laufen, für d. Anlagentechnik (Eisspeicher, Windrad etc.) wird noch ein Antrag für eine erst im Juni 2021 neu aufgelegte Förderung gestellt. Das Fördervolumen reicht aus, um das Energiekonzept wie geplant umsetzen zu können. Die Verschiebung des Fertigstellungstermins von 2021 auf Mai 2022 wirkt sich nicht negativ auf die Fördergelder aus. Förderquote von 75 % (80%) für Heizung wird erwartet.
- 28.09.2021: Erwartete Zuschüsse in Höhe von 80% für die Heizungstechnik doch nicht bekommen.

## Beträge, die vom DRK übernommen werden sollen (bislang nur mündliche Information der Verwaltung):

**40.000 € + x**

- Phasenspeicher: 40.000 €

- [1] GR-Sitzung am 23.7.2019 (TOP 18): <https://öl-gutach.de/2019/09/21/kurzbericht-von-der-oeffentlichen-gemeinderatssitzung-am-23-juli-2019/>
- [2] VA-Sitzung am 3.12.2019: <https://öl-gutach.de/2020/01/19/kurzbericht-von-der-oeffentlichen-sitzung-des-verwaltungsausschusses-am-3-dezember-2019/>
- [3] GR-Sitzung am 28.04.2020 (TOP 4): <https://öl-gutach.de/2020/05/03/kurzbericht-von-der-oeffentlichen-gemeinderatssitzung-am-28-april-2020/>
- [4] GR-Sitzung am 30.06.2020 (TOP 1, 2, 4): <https://öl-gutach.de/2020/07/19/kurzbericht-von-der-oeffentlichen-gemeinderatssitzung-am-30-juni-2020/>
- [5] GR-Sitzung am 22.09.2020 (TOP 2 + 4): <https://öl-gutach.de/2020/09/24/kurzbericht-von-der-oeffentlichen-gemeinderatssitzung-am-22-september-2020/>
- [6] GR-Sitzung am 20.10.2020 (TOP 7): <https://öl-gutach.de/2020/11/21/kurzbericht-von-der-oeffentlichen-gemeinderatssitzung-am-20-oktober-2020/>
- [7] VA-Sitzung am 24.11.2020: <https://öl-gutach.de/2021/01/06/kurzbericht-von-der-oeffentlichen-sitzung-des-verwaltungsausschusses-am-24-november-2020/>
- [8] GR-Sitzung am 22.06.2021 (TOP 7 – 11): <https://öl-gutach.de/2021/09/07/kurzbericht-von-der-oeffentlichen-gemeinderatssitzung-am-22-juni-2021/>
- [9] GR-Sitzung am 20.07.2021 (TOP 8): <https://öl-gutach.de/2021/10/03/kurzbericht-von-der-oeffentlichen-gemeinderatssitzung-am-20-juli-2021/>
- [10] GR-Sitzung am 28.09.2021 (TOP 12 – 17): <https://öl-gutach.de/2021/10/11/kurzbericht-von-der-oeffentlichen-gemeinderatssitzung-am-28-september-2021/>
- [11] GR-Sitzung am 19.10.2021 (TOP 5 – 8): <https://öl-gutach.de/2022/01/16/kurzbericht-von-der-oeffentlichen-gemeinderatssitzung-am-19-oktober-2021/>

[12] GR-Sitzung am 16.11.2021 (TOP 6): <https://öl-gutach.de/2022/01/16/kurzbericht-von-der-oeffentlichen-gemeinderatssitzung-am-16-november-2021/>

[13] GR-Sitzung am 26.01.2022 (TOP 5): <https://öl-gutach.de/2022/01/30/kurzbericht-von-der-oeffentlichen-gemeinderatssitzung-am-26-januar-2022/>

[14] GR-Sitzung am 22.02.2022 (TOP 4 + 5): <https://öl-gutach.de/2022/04/04/kurzbericht-von-der-oeffentlichen-gemeinderatssitzung-am-22-februar-2022/>

[15] GR-Sitzung am 22.03.2022 (TOP 2, 4, 5) <https://öl-gutach.de/2022/04/04/kurzbericht-von-der-oeffentlichen-gemeinderatssitzung-am-22-maerz-2022/>

[16] GR-Sitzung am 03.05.2022 (TOP 2 – 7): <https://öl-gutach.de/2022/05/08/kurzbericht-von-der-oeffentlichen-gemeinderatssitzung-am-3-mai-2022/>